



INFORME COMETIDO HONORARIOS
PERIODO: MAYO 2026

CONSTANZA GUZMÁN VÁSQUEZ
A
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre : Constanza Alejandra Guzmán Vásquez
Cargo : Arquitecta
Dirección : SECPLA
Departamento : Departamento de Proyectos
Modalidad : Honorarios
Periodo : Mayo 2026
Institución : Ilustre Municipalidad de Ñuñoa

COMETIDO

"Prestar asesoría en diversos proyectos de inversión municipal y asesorar en la elaboración de proyectos estratégicos para el desarrollo comunal".

COMETIDOS ESPECIFICOS

- Coordinar, elaborar y desarrollar la documentación e información necesaria para la formulación de proyectos de inversión comunal.
- Elaboración de iniciativas de inversión provenientes del PIIMEP Ñuñoa, actualizado el año 2025.
- Participar en reuniones de seguimiento, inspección y evaluación, manteniendo control sobre el estado de avance los proyectos, resolviendo posibles observaciones de la entidad supervisora, como de quienes han solicitado la elaboración del proyecto.

ACTIVIDADES SEGÚN COMETIDOS:


1. PROYECTO JARDINERAS EFICIENCIA HÍDRICA PLAZA ARMENIA

A) ELABORACIÓN DE COMPRAS ÁGILES DE:

- Riego de Jardineras Plaza Armenia
- Suministro e Instalación de Sustrato, gravilla y plantas, Jardineras Plaza Armenia.

B) EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE COMPRAS ÁGILES

C) ENTREGA DE TERRENO A CONTRATISTAS DE AMBAS COMPRAS ÁGILES




D) INSPECCIONES SUSTRATOS, GRAVILLA, PLANTAS:

Inspecciones

15-05-2026, Incorporación de Sustrato, 30 cm de espesor.



17-05-2026, Incorporación Gravilla, 10 cm espesor.




19-05-2026, Plantación de especies de bajo consumo hídrico




Se da término a la obra con esta partida.

INSPECCIÓN RIEGO:

16-05-2026 – Instalación Redes y atravesos entre jardineras




18-05-2026 – Redes de aspersión




2. PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE LAS ENCINAS

Obras de demolición y excavación


- 06-05-2026



- 08-05-2026




• 12-05-2026




• Obras de Instalación de Soleras, Tramo A

• 20-05-2026




Fiscalización
• 27-05-2026




Fecha de finalización: 29 Mayo 2026

- Elaboración proyecto Final “Mejoramiento Integral “Las Encinas””.
- a) Licitación, suministro e instalación Soleras tipo A y Cierre Perimetral = 290 ml Calle Las Encinas, para Jardineras sustentables.
Elaboración de presupuesto, Especificaciones técnicas, Bases técnicas.
- b) Licitación Suministro e instalación de Sustratos, Gravilla y Plantas – Jardineras Sustentables calle Las Encinas.
Elaboración de presupuesto, Especificaciones técnicas, Bases técnicas.
- c) Licitación Suministro e instalación obras de Riego tecnificación por aspersión y conexión a MAP – Jardineras Sustentables, Calle Las Encinas.
Elaboración de presupuesto, Especificaciones técnicas, Bases técnicas.



3. SALIDA A TERRENO – Alcaldía y Directores

18-05-2026 – Alcaldía



4. INSTALACIÓN JUEGOS SAN NECTARIO





Hallazgos en terreno, tuvieron que generar reprogramación de instalación para fecha 1 y 2 de Junio.

Plaza fue creada sobre base de calle, por lo que no se pueden hacer fundaciones.

Se soldará pletinas para poder hacer la instalación.

5. BOSQUE MIYAWAKI

Elaboración de bases para licitación, con un monto máximo de 60 millones. –
En proceso de publicación.



Constanza Guzmán Vázquez
Prestador



Jaime Tohá Lavanderos
Director SECPLA